

Aan de omwonenden van de Florens van Brederodeflat

Delft, 24 juli 2017

Onderwerp: Planning werkzaamheden

Beste bewoner,

Als omwonende van de Florens van Brederodeflat praten we u graag bij over de voortgang van de sloop. Zo leest u in deze brief meer over de planning.

Bouwvak komt eraan

Het puin van de sloop is inmiddels afgevoerd. Sloopbedrijf Beelen is nu bezig met het verwijderen en afvoeren van de fundering. Ook worden de betonnen heipalen één meter onder het maaiveld afgeknipt en verwijderd. Na deze week ligt het werk voor 3 weken stil. De medewerkers van Beelen hebben dan vakantie.

Planning van de werkzaamheden

Hieronder leest u wat u de komende tijd kunt verwachten aan werkzaamheden op en rondom het gebied van de Florens van Brederodelaan.

- Vanaf 24 juli: het verwijderen en afvoeren van de fundering.
- 31 juli tot 21 augustus (week 31 t/m 33) 2017: bouwvak. Het werk ligt dan stil.
- Vanaf 21 augustus (week 34): Beelen hervat de werkzaamheden.
- In de week van 28 augustus (week 35): de gemeente Zoetermeer start met het bouwrijp maken van het gebied.
- Goed om te weten: de bouwhekken worden in overleg met de gemeente meerdere keren verplaatst.
- Als alles volgens planning gaat, is Beelen rond 8 september (week 36) klaar met alle werkzaamheden.

Heeft u nog vragen?

Stel deze gerust op www.vidomes.nl/contact. Dit kan ook via Facebook, Twitter en WhatsApp op 06 132 759 72. Belt u liever? Neem dan contact met ons op via 088 - 845 66 00.

Met vriendelijke groet,
Leo Meijer

Gebiedsconsulent Vidomes